



Formblatt: Orientierende Schad- und Störstofferkundung gemäß ÖN B 3151

1 Allgemeines

1.1 Eindeutige **KENNUNG** dieser Dokumentation:

1.2 **BEZEICHNUNG** des Rückbauvorhabens:

1.3 **BAUHERR**, in dessen Namen das Rückbauvorhaben durchgeführt wird – **Name und Anschrift:**

1.4 **GLN**

(falls im eRAS registriert):

1.5 **RÜCKBAUKUNDIGE PERSON**, die die Schad- und Störstofferkundung durchführt – **Name, Firma und Anschrift:**

1.6 **VORNUTZUNG** des/der Bauwerks(e):

1.7 **SCHADSTOFFBELASTUNG**, die bekannt oder aufgrund der Vornutzung zu erwarten ist:



Das Land
Steiermark

1.8 CHEMISCH-ANALYTISCHE VORUNTERSUCHUNGEN (falls durchgeführt) – Kennung, Beschreibung und Ergebnis:

| |
|--|
| |
|--|

2 Ergebnisse der Erkundung von Schadstoffen

| Schadstoffe | Vorhanden? | | Anmerkung (zB geschätzte Masse, Anzahl) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1 künstliche Mineralfaser (lose verlegt, wenn gesundheitsgefährdend) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.2 mineralöhlhaltige Bauteile (zB Tank) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.3 radioaktive Rauchmelder | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.4 Industriekamine und -schlote (zB Schamotteverkleidungen von Heiz- und Industriekaminen) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.5 (H)FCKW-haltige Dämmstoffe oder Bauteile (zB Sandwich-Elemente) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.6 Schlacken (zB in Zwischendecken eingebaute Schlacken) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.7 ölverunreinigte oder sonstig verunreinigte Böden | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.8 Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.9 Isolierungen mit PCB | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.10 schadstoffhaltige elektrische Bestandteile und Betriebsmittel (zB Hg-haltige Gasdampflampen, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen; PCB-haltige Kondensatoren, sonstige PCB-haltige elektrische Betriebsmittel, Kabel mit sonstigen Isolierflüssigkeiten) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.11 Kühlmittel und Isoliermaterialien in Kühl- und Klimageräten mit (H)FCKW | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.12 PAK-haltige Materialien (zB Teerasphalt, Teerpappe, Korkstein, Schlacke), | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.13 salz-, öl-, teeröl- oder phenolölimprägnierte oder -haltige Bauteile (zB Holzbauteile, Pappen, Schwellen, Masten) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.14 asbesthaltiges Material (zB Asbestzement, Spritzasbest, Nachtspeicheröfen, asbesthaltige Bodenbeläge) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 2.15 sonstige gefährliche Stoffe | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |

3 Ergebnisse der Erkundung von Störstoffen

| Störstoffe | Vorhanden? | | Anmerkung (zB geschätzte Masse, Anzahl) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.1 stationäre Maschinen (zB haustechnische Anlagen), Elektrogeräte | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.2 Fußbodenaufbauten und Doppelbodenkonstruktionen | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.3 nicht-mineralische Boden- oder Wandbeläge (ausgenommen Tapeten) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.4 abgehängte Decken | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.5 Überputz-Installationen aus Kunststoff (zB Kabel, Kabelkanäle, Sanitäreinrichtungen) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.6 Fassadenkonstruktionen (zB vorgehängte Fassaden, Glasfassaden, Wärmedämm-Verbundsysteme) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.7 Abdichtungen (zB Bitumenpappe, Kunststofffolien) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.8 gipshaltige Baustoffe (zB Gipskartonplatten, Gipsdielen, gipshaltige Fließestriche), ausgenommen gipshaltige Wand- und Deckenputze sowie gipshaltige Verbundestriche | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.9 Zwischenwände aus Kork, Porenbeton, zementgebundene Holzwollplatten, Holz, Kunststoff | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.10 Glas, Glaswände, Wände aus Glasbausteinen | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.11 lose verlegte Mineralwolle, Glaswolle und sonstige Dämmstoffe , ausgenommen Trittschalldämmung | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.12 Türen und Fenster (mit Ausnahme jener, die beim Abbruch als Staubschutz dienen) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| 3.13 Pflanzen und Erden (zB von Grün-Flachdächern) | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |

Formblatt: Orientierende Schad- und Störstofferkundung gemäß ÖN B 3151

4 Angaben zur Begehung und sonstige Angaben

| |
|---|
| <p>4.1 BEGEHUNG durchgeführt am:</p> <p>4.2 Bei Begehung ANWESENDE PERSONEN:</p> <p>4.3 Bauwerksteile, die NICHT begangen und erkundet werden konnten:</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>4.4 SONSTIGE ANGABEN (zusätzliche Schad- oder Störstoffe, rückbaurelevante, bauliche Besonderheiten, Skizzen u. dgl.):</p> |
|--|

| | |
|-------|---|
| | |
| Datum | Unterschrift der rückbaukundigen Person |